



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022.

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 17,712,634.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
53058/ 0006 39765	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LUMINARIAS LED EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC. / TEQUIXQUIAC	CONTRATO	2022-04-04	2022-06-18	1,398,960.00	1,398,960.00	0.00	1,398,960.00	1,398,960.00	0.00	01 METRO LINEAL	534.00		4 MUNICIPIO	1	19,875	100	100.00	
53061/ 0007 36765	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENCINOS (ZONA 3) / SAN MIGUEL	ADMINISTRACION	2022-04-04	2022-05-18	181,140.39	181,140.39	0.00	181,140.39	181,140.39	0.00	02 METRO CUADRADO	310.00		2 COLONIA	1	100	97	100.00	
53063/ 0008 38505	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA TELESECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO" C.C.T. 15DTV0327B. / SAN MIGUEL	CONTRATO	2022-04-04	2022-06-16	1,649,891.40	1,649,891.40	0.00	1,649,891.40	1,649,891.40	0.00	02 METRO CUADRADO	286.12		5 ALUMNO	1	200	99	100.00	
53093/ 0009 37532	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA AV. FERROCARRIL Y CALLE PUERTO ESCONDIDO. / EL REFUGIO	ADMINISTRACION	2022-05-04	2022-06-16	389,811.78	389,811.78	0.00	389,811.78	389,811.78	0.00	01 METRO LINEAL	255.00		2 COLONIA	1	100	98	100.00	
58793/ 0012 192585	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRUCCION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	CONSTRUCCION DE CLINICA BASICA MUNICIPAL DE PRIMER NIVEL EN TLAPANALOYA / TLAPANALOYA	CONTRATO	2022-10-02	2022-12-31	6,736,780.63	6,736,780.63	0.00	6,708,265.99	6,708,265.99	0.00	02 METRO CUADRADO	500.00		4 MUNICIPIO	1	33,907	98	99.58	
58797/ 0013 155726	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRUCCION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA UBRIS EN TLAPANALOYA / TLAPANALOYA	CONTRATO	2022-09-26	2022-12-31	1,800,693.90	1,800,693.90	0.00	1,493,571.64	1,493,571.64	0.00	02 METRO CUADRADO	200.00		4 MUNICIPIO	1	33,907	82	82.94	
58930/ 0014 212979	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. / SAN JOSE	CONTRATO	2022-10-10	2022-12-30	2,996,204.60	2,996,204.60	0.00	2,996,204.60	2,996,204.60	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	8,400	100	100.00	
58938/ 0015 151870	17 URB	UR URBANIZACION	S INSTALACION COMPLEMENTARIOS	279 ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. / SAN JOSE	CONTRATO	2022-09-26	2022-11-09	999,439.32	999,439.32	0.00	999,439.32	999,439.32	0.00	01 METRO LINEAL	280.00		2 COLONIA	1	8,400	100	100.00	
59477/ 0017 293436	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO NUEVO. / SAN JOSE	ADMINISTRACION	2022-10-31	2022-11-29	459,711.98	459,711.98	0.00	459,711.98	459,711.98	0.00	02 METRO CUADRADO	808.25		2 COLONIA	1	100	99	100.00	
59930/ 0018 225190	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y LINEAS DE CONDUCCION. / SAN JOSE	CONTRATO	2022-12-01	2022-12-30	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	8,400	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 10									TOTAL	17,712,634.00	17,712,634.00	0.00	17,376,997.10	17,376,997.10	0.00							973	

Complementarios: 4	Directa: 6
---------------------------	-------------------

CIUDADANO LUIS RAÚL

LIC. CRISTEL OROZCO

ING. JORGE CLEMENTE

LIC. XIMENA JOICET



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022.

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 17,712,634.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

MENESES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ROJAS
TESORERA MUNICIPAL

GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

HERNANDEZ SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

TEQUIXQUIAC