

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. TEC. VERONICA VAZQUEZ HERNANDEZ (SEPTIEMBRE)

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 22,934,635.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
64068/0001100934	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN MATEO DEL KM 0.000 AL 1.360 / SAN MATEO	CONTRATO	2023-07-17	2023-11-13	9,919,845.11	9,919,845.11	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	1	11,800	0	0.00	
64079/0002117009	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1ER CERRADA DE NIÑOS HEROES DEL KM 0.000 AL 0.140 / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2023-08-28	2023-09-21	736,000.00	736,000.00	0.00	29,990.48	29,990.48	0.00	02 METRO CUADRADO	1,100.00		2 COLONIA	1	100	4	4.08	
64082/0003117203	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA DEL KM 0.000 AL 0.160 / EL REFUGIO	ADMINISTRACION	2023-10-12	2023-11-08	782,019.10	782,019.10	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,148.00		2 COLONIA	1	150	0	0.00	
64084/0004115218	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA FRANCISCO SARABIA ENTRE LA CALLE EMILIO PORTES GIL Y LA AV. JUAREZ / TLAPANALOYA	ADMINISTRACION	2023-07-20	2023-08-11	100,885.57	100,885.57	0.00	92,207.15	92,207.15	0.00	01 METRO LINEAL	108.00		2 COLONIA	1	120	91	91.40	
64095/0005117234	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2023-08-07	2023-09-07	926,716.27	926,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	960.00		2 COLONIA	1	210	0	0.00	
64099/0006117331	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. MANZANAREZ / TLAPANALOYA	ADMINISTRACION	2023-09-12	2023-10-08	837,136.90	837,136.90	0.00	172,073.56	172,073.56	0.00	02 METRO CUADRADO	1,365.00		2 COLONIA	1	160	20	20.56	
64106/0007117406	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AV. NACIONAL Y AV. FERROCARRIL / EL REFUGIO	ADMINISTRACION	2023-07-03	2023-07-24	223,127.94	223,127.94	0.00	203,377.89	203,377.89	0.00	01 METRO LINEAL	267.00		2 COLONIA	1	115	89	91.15	
64124/0008117406	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AV. NACIONAL Y AV. FERROCARRIL / EL REFUGIO	ADMINISTRACION	2023-06-26	2023-08-01	1,348,890.83	1,348,890.83	0.00	1,035,059.19	1,035,059.19	0.00	02 METRO CUADRADO	1,692.00		2 COLONIA	1	115	75	76.73	
64145/0009117482	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MANUEL AVILA CAMACHO DEL KM 0.000 AL 0.340 / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2023-06-26	2023-08-02	2,847,025.21	2,847,025.21	0.00	1,880,447.64	1,880,447.64	0.00	02 METRO CUADRADO	3,700.00		2 COLONIA	1	2,100	64	66.05	
65858/0010117165	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CUAUHTEMOC DESDE CALLE RIO LERMA / SAN JOSE	ADMINISTRACION	2023-08-07	2023-09-15	1,627,839.80	1,627,839.80	0.00	343,901.63	343,901.63	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	2,410	250	21	21.13	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 10									TOTAL	19,349,486.73	19,349,486.73	0.00	3,757,057.54	3,757,057.54	0.00							364	

Complementarios: 7	Directa: 3
--------------------	------------

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

12 OCT 2023

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

RECIBIO: _____ HORA: _____

Datos de la Obra y/o Acción												
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Eec.	Fec Int Real	Fec Ter Real	Inversión Ejercida	Inversión Aprobada	Total	Avances
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Eec.	Fec Int Real	Fec Ter Real	Inversión Ejercida	Inversión Aprobada	Total	Avances
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Eec.	Fec Int Real	Fec Ter Real	Inversión Ejercida	Inversión Aprobada	Total	Avances

CIUDADANO LUIS RAÚL MENESES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. CRISTEL OROZGO ROJAS
TESORERA MUNICIPAL



ING. JORGE CLEMENTE GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. XIMENA JOICET HERNANDEZ SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

