



"2024 Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Tequixquiac Estado de México a 15 de octubre 2024

NO. DE OFICIO: T.M./188/10/2024

ASUNTO: REPORTE SIAVAMEN.

LIC. PAULINA MORENO GARCIA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MÉXICO.

PRESENTE

Por medio del presente le envié un saludo y en cumplimiento al Art. 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), me permito remitirle de manera impresa los Reportes de los Avances Físico-Financieros del Sistema de Avance Mensual Ramo 33 (SIAVAMEN), que comprende el mes de SEPTIEMBRE del ejercicio fiscal 2024.

Sin más por el momento, quedo de usted y sus apreciables órdenes.



ATENTAMENTE



LIC. EN C. CRISTEL OROZCO ROJAS
TESORERA MUNICIPAL DE TEQUIXQUIAC.

Recibe:
 Hora: 18:28
 c/Alfredo

C.C.P. ARCHIVO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 36,288,064.11 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 0.01

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
69230/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	6,498,963.00	6,498,963.00	0.00	4,464,634.00	4,464,634.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	35,000	67	68.70	
69236/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	SUBSIDIO A OPERAGUA POR CONCEPTO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO A LA CAEM Y/O CNA (AGUA EN BLOQUE, CLORACION, AGUAS NACIONALES Y/OAGUAS RESIDUALES) / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	8,264,977.55	8,264,977.55	0.00	5,504,922.02	5,504,922.02	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	35,000	65	66.60	
69237/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	10,761,086.47	10,761,086.47	0.00	6,628,743.58	6,628,743.58	0.00	80 ELEMENTO	1.00		4 MUNICIPIO	1	60	57	61.59	
69266/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	1,782,541.82	1,782,541.82	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	19	35,000	73	76.17	
69268/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	480,000.00	480,000.00	0.00	185,049.63	185,049.63	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	19	35,000	36	38.55	
69270/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	3,643,037.09	3,643,037.09	0.00	2,286,487.69	2,286,487.69	0.00	80 ELEMENTO	1.00		4 MUNICIPIO	1	22	58	62.76	
69271/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OPERATIVAS DE PROTECCION CIVIL / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	1,073,536.04	1,073,536.04	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	8	35,000	65	68.81	
69272/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE PROTECCION CIVIL / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	240,000.00	240,000.00	0.00	230,729.73	230,729.73	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	8	35,000	94	96.14	
69848/0011	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE GUADAQUIVIR / SAN JOSE	ADMINISTRACION	2024-06-20	2024-08-03	616,420.00	616,420.00	0.00	561,042.84	561,042.84	0.00	02 METRO CUADRADO	720.89		2 COLONIA	1	60	90	91.02	
69849/0012	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION	158 REDES DE DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRESNO Y STA CERRADA DE FRESNO / LA HEREDAD	CONTRATO	2024-07-15	2024-09-12	1,066,400.00	1,066,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	361.15		2 COLONIA	1	90	0	0.00	
73424/0013	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORIENTE ENTRE AV. MANZANARES Y CALLE FRANCISCO VILLA / TLAPANALOYA	ADMINISTRACION	2024-06-20	2024-08-03	580,373.70	580,373.70	0.00	431,626.84	431,626.84	0.00	02 METRO CUADRADO	810.76		2 COLONIA	1	60	73	74.37	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 11									TOTAL			36,051,257.81	36,051,257.81	0.00	23,149,314.19	23,149,314.19	0.00						678

Complementarios: 0

Directa: 0

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 36,288,064.11 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 0.01


Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		



CIUDADANO LUIS RAÚL
MENESES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL




LIC. CRISTEL OROZCO
ROJAS
TESORERA MUNICIPAL

ING. JORGE CLEMENTE
GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS




LIC. XIMENA JOICET
HERNANDEZ SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,532,484.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 0.01

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69850/000125579	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMER ANDADOR DE 19 DE JULIO / SAN JOSE	CONTRATO	2024-03-18	2024-05-01	596,498.23	596,498.23	0.00	595,586.53	595,586.53	0.00	01 METRO LINEAL	197.35		2 COLONIA	1	60	99	99.85
69852/000226789	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION / TLAPANALOYA	ADMINISTRACION	2024-04-15	2024-05-29	940,625.13	940,625.13	0.00	880,127.88	880,127.88	0.00	02 METRO CUADRADO	1,200.00		2 COLONIA	1	250	92	93.56
69853/000326809	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REVOLUCION / TLAPANALOYA	CONTRATO	2024-03-18	2024-05-01	398,636.24	398,636.24	0.00	397,069.60	397,069.60	0.00	02 METRO CUADRADO	310.00		2 COLONIA	1	250	98	99.60
70015/000632543	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACION ZARAGOZA / TEQUIXQUIAC	CONTRATO	2024-04-12	2024-05-11	342,089.14	342,089.14	0.00	342,073.72	342,073.72	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	230.05		2 COLONIA	1	80	99	99.99
71319/001172170	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA C/ON DE LOS CEDROS / EL REFUGIO	ADMINISTRACION	2024-05-02	2024-06-02	368,115.08	368,115.08	0.00	356,484.66	356,484.66	0.00	02 METRO CUADRADO	494.45		2 COLONIA	1	60	95	96.84
71430/001232965	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-05-15	2024-06-28	567,922.50	567,922.50	0.00	563,505.50	563,505.50	0.00	02 METRO CUADRADO	757.23		2 COLONIA	1	80	98	99.22
71432/001364501	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA / TEQUIXQUIAC	CONTRATO	2024-05-06	2024-06-19	945,342.99	945,342.99	0.00	936,309.53	936,309.53	0.00	01 METRO LINEAL	175.65		2 COLONIA	1	80	99	99.04
71461/001466652	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FUTBOLISTAS / SAN MATEO	CONTRATO	2024-05-06	2024-06-04	602,038.15	602,038.15	0.00	599,728.31	599,728.31	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1	160	98	99.62
71467/001566689	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BASQUETBOLISTA / SAN MATEO	CONTRATO	2024-05-06	2024-06-04	298,200.02	298,200.02	0.00	297,747.62	297,747.62	0.00	02 METRO CUADRADO	241.90		2 COLONIA	1	80	98	99.85
71472/001666765	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA RICARDO FLORES MAGON / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	CONTRATO	2024-05-06	2024-06-04	379,876.94	379,876.94	0.00	379,510.79	379,510.79	0.00	01 METRO LINEAL	175.00		2 COLONIA	1	60	99	99.90
71475/001770895	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PLAZA CIVICA DE LA COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	CONTRATO	2024-06-03	2024-07-03	988,445.48	988,445.48	0.00	984,506.69	984,506.69	0.00	02 METRO CUADRADO	850.00		3 POBLADO	1	1,250	99	99.60
71483/001977259	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 1ER CERRADA DE COZUMEL / EL REFUGIO	CONTRATO	2024-05-02	2024-06-01	294,749.98	294,749.98	0.00	252,439.18	252,439.18	0.00	02 METRO CUADRADO	230.00		2 COLONIA	1	100	85	85.65
71489/002077249	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2024-05-03	2024-06-03	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	922,640.29	922,640.29	0.00	02 METRO CUADRADO	465.00		2 COLONIA	1	360	76	76.89
72360/0021168721	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE RIO COATZACOALCOS / SAN JOSE	CONTRATO	2024-06-17	2024-07-17	819,521.37	819,521.37	0.00	813,217.36	813,217.36	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		2 COLONIA	1	150	99	99.23

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,532,484.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 0.01


Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
72362/0022167997	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BASQUETBOLISTA / SAN MATEO	ADMINISTRACION	2024-06-19	2024-07-19	578,619.44	578,619.44	0.00	550,442.44	550,442.44	0.00	02 METRO CUADRADO	715.00		2 COLONIA	1	80	93	95.13
72369/002387665	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO PANUCO / SAN JOSE	CONTRATO	2024-05-20	2024-06-19	2,366,621.65	2,366,621.65	0.00	2,366,290.65	2,366,290.65	0.00	02 METRO CUADRADO	1,925.00		2 COLONIA	1	215	99	99.99
72395/002478248	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1ER CERRADA DE COZUMEL / EL REFUGIO	ADMINISTRACION	2024-05-22	2024-06-22	527,010.77	527,010.77	0.00	468,270.87	468,270.87	0.00	02 METRO CUADRADO	690.00		2 COLONIA	1	100	87	88.86
72409/002566705	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLOMBIA / TLAPANALOYA	CONTRATO	2024-05-06	2024-06-04	352,177.77	352,177.77	0.00	351,893.30	351,893.30	0.00	01 METRO LINEAL	156.00		2 COLONIA	1	80	99	99.92
72413/002678865	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHOPOS / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2024-06-03	2024-07-03	534,277.00	534,277.00	0.00	533,519.73	533,519.73	0.00	01 METRO LINEAL	215.00		2 COLONIA	1	120	99	99.86
72422/002779570	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA RICARDO FLORES MAGON / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2024-06-03	2024-07-03	331,890.09	331,890.09	0.00	144,851.80	144,851.80	0.00	02 METRO CUADRADO	434.00		2 COLONIA	1	60	43	43.64
72423/002870357	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	312 PREPARATORIA U HOMÓLOGO COMEDOR ESCOLAR	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN CBT DR.ALFONSO LEON DE GARAY CCT.15ECT0044F / SAN MATEO	CONTRATO	2024-06-03	2024-10-01	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	1,890,436.13	1,890,436.13	0.00	02 METRO CUADRADO	440.00		5 ALUMNO	1	580	77	77.16
72424/0029171158	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA FELIPE ANGELES / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	CONTRATO	2024-06-19	2024-07-04	319,421.37	319,421.37	0.00	317,278.44	317,278.44	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		2 COLONIA	1	75	99	99.33
73462/0030199170	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA EL CBT NO.2, PUEBLO DE TLAPANALOYA / TLAPANALOYA	CONTRATO	2024-07-01	2024-09-13	1,538,984.07	1,538,984.07	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	135.65		5 ALUMNO	1	200	0	0.00
73970/0031238128	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MEXICO / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-09-18	2024-10-17	1,238,351.00	1,238,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,635.00		2 COLONIA	1	100	0	0.00
73973/0032237670	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1ER CERRADA DE PUERTO ESCONDIDO / EL REFUGIO	CONTRATO	2024-08-15	2024-10-13	1,150,930.33	1,150,930.33	0.00	478,436.35	478,436.35	0.00	01 METRO LINEAL	238.20		2 COLONIA	1	80	41	41.57
73976/0033244361	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO 0.200 AL 0.340 / EL REFUGIO	CONTRATO	2024-08-05	2024-09-03	320,041.01	320,041.01	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	141.90		2 COLONIA	1	40	0	0.00
73978/0034244361	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO DEL KM 0.200 AL 0.340 / EL REFUGIO	ADMINISTRACION	2024-09-09	2024-10-08	679,246.54	679,246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	813.68		2 COLONIA	1	40	0	0.00
73979/0035240102	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HUATULCO / EL REFUGIO	ADMINISTRACION	2024-08-05	2024-09-03	402,851.71	402,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	427.00		2 COLONIA	1	50	0	0.00

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,532,484.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 0.01

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 28							TOTAL		21,532,484.00	21,532,484.00	0.00	15,422,367.37	15,422,367.37	0.00											2071

Complementarios: 16 Directa: 12



CIUDADANO LUIS RAÚL
MENESES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL




LIC. CRISTEL OROZCO
ROJAS
TESORERA MUNICIPAL




ING. JORGE CLEMENTE
GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS




LIC. XIMENA JOICET
HERNANDEZ SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

