

**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal: (1) MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, 0119

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)							
		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)								
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMER ANUDOR DE 19 DE JULIO	SAN JOSE	60	CONTRATO	IR	\$	596,498.23	\$	-	\$	911.70	\$	595,586.53	\$	595,586.53	\$	911.70	100
03	03	03	01	01	04	25	01	01	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE RIO COXIZACALLOS	SAN JOSE	150	CONTRATO	IR	\$	819,521.37	\$	-	\$	6,204.01	\$	813,217.36	\$	813,217.36	\$	6,204.01	100
02	05	04	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCION DE COCHEOR EN CBT DR. ALFONSO LEON DE GARAY CCT. 15ECT004HF	SAN MATEO	580	CONTRATO	IR	\$	2,450,000.00	\$	332,663.11	\$	2,782,663.11	\$	2,782,663.11	\$	-	100		
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA EL CBT NO. 2, PUEBLO DE TLAPANALOYA	TLAPANALOYA	200	CONTRATO	IR	\$	1,538,984.07	\$	-	\$	1,538,984.07	\$	1,538,984.07	\$	-	100		
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALLICO EN AV. REVOLUCION	TLAPANALOYA	250	ADMINISTRACION	ADM	\$	940,625.13	\$	-	\$	40,545.23	\$	900,079.88	\$	900,079.88	\$	40,545.23	100
02	02	01	01	02	03	25	01	01	CONSTRUCCION DE GLARIACIONES Y BANQUETAS EN AV. REVOLUCION	TLAPANALOYA	250	CONTRATO	IR	\$	398,636.24	\$	-	\$	1,566.64	\$	397,069.60	\$	397,069.60	\$	1,566.64	100
02	02	01	01	02	04	25	01	01	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PLAZA CENTRA DE LA COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,250	CONTRATO	IR	\$	988,445.48	\$	-	\$	3,938.79	\$	984,506.69	\$	984,506.69	\$	3,938.79	100
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLORENTINISTAS	SAN MATEO	160	CONTRATO	IR	\$	602,039.15	\$	-	\$	2,209.84	\$	599,728.31	\$	599,728.31	\$	2,209.84	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALLICO EN CALLE BASQUETOLISTA	SAN MATEO	80	ADMINISTRACION	ADM	\$	578,619.44	\$	-	\$	11,125.00	\$	567,494.44	\$	567,494.44	\$	11,125.00	100
02	02	01	01	02	03	25	01	01	CONSTRUCCION DE GLARIACIONES Y BANQUETAS EN CALLE BASQUETOLISTA	SAN MATEO	80	CONTRATO	AD	\$	298,200.02	\$	-	\$	452.40	\$	297,747.62	\$	297,747.62	\$	452.40	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALLICO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA	COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	260	ADMINISTRACION	ADM	\$	1,200,000.00	\$	-	\$	12,411.09	\$	1,187,588.91	\$	1,187,588.91	\$	12,411.09	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALLICO EN CALLE RIO PANICO	SAN JOSE	215	CONTRATO	IR	\$	2,356,621.65	\$	-	\$	331.00	\$	2,356,290.65	\$	2,356,290.65	\$	331.00	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALLICO CERRADA C/DA. DE LOS CERDOS	EL REFUGIO	60	ADMINISTRACION	ADM	\$	358,115.08	\$	-	\$	204.42	\$	357,910.66	\$	357,910.66	\$	204.42	100
02	02	01	01	02	03	25	01	01	CONSTRUCCION DE GLARIACIONES Y BANQUETAS EN TER. CERRADA DE COLNUEL	EL REFUGIO	100	CONTRATO	AD	\$	294,749.98	\$	-	\$	42,310.80	\$	252,439.18	\$	252,439.18	\$	42,310.80	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALLICO EN TER. CERRADA DE COLNUEL	EL REFUGIO	100	ADMINISTRACION	ADM	\$	527,010.77	\$	-	\$	34,843.90	\$	492,166.87	\$	492,166.87	\$	34,843.90	100
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLOMBIA	TLAPANALOYA	80	CONTRATO	AD	\$	352,177.77	\$	-	\$	284.47	\$	351,893.30	\$	351,893.30	\$	284.47	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALLICO EN AV. NELLCO	CENTRO	100	ADMINISTRACION	ADM	\$	1,238,351.00	\$	-	\$	-	\$	1,238,351.00	\$	1,238,351.00	\$	-	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALLICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	CENTRO	80	ADMINISTRACION	ADM	\$	567,922.50	\$	-	\$	1,691.00	\$	566,231.50	\$	566,231.50	\$	1,691.00	100
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	CENTRO	80	CONTRATO	IR	\$	945,342.09	\$	-	\$	9,033.46	\$	936,209.53	\$	936,209.53	\$	9,033.46	100
02	02	01	01	02	03	25	01	01	CONSTRUCCION DE GLARIACIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	CENTRO	80	CONTRATO	AD	\$	342,089.14	\$	-	\$	15.42	\$	342,073.72	\$	342,073.72	\$	15.42	100



**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal: (1) MUNICIPIO DE TEQUIQUIAC, D119

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHOTOS	CENTRO	120	CONTRATO	IR	\$ 534,277.00	\$ -	\$ 757.27	\$ 533,519.73	\$ 533,519.73	\$ 757.27	100
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DE PUERTO ESCONDIDO	EL REFUGIO	80	CONTRATO	IR	\$ 1,150,930.33	\$ -	\$ -	\$ 1,150,930.33	\$ 1,150,930.33	\$ -	100
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA RICARDO FLORES WIGON	COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	60	CONTRATO	AD	\$ 379,876.94	\$ -	\$ 366.15	\$ 379,510.79	\$ 379,510.79	\$ 366.15	100
02	02	01	01	02	03	25	01	01	CONSTRUCCION DE GLARIFICACIONES Y BAYONETAS EN CERRADA RICARDO FLORES WIGON	COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	60	ADMINISTRACION	ADM	\$ 331,890.09	\$ -	\$ 28,642.46	\$ 303,247.63	\$ 303,247.63	\$ 28,642.46	100
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA FELIPE ANGELES	COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	75	CONTRATO	AD	\$ 319,421.37	\$ -	\$ 2,142.93	\$ 317,278.44	\$ 317,278.44	\$ 2,142.93	100
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO DEL NÚ 0.200 AL 0.310	EL REFUGIO	40	CONTRATO	AD	\$ 320,041.01	\$ -	\$ 8,800.16	\$ 311,240.85	\$ 311,240.85	\$ 8,800.16	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO DEL NÚ 0.200 AL 0.310	EL REFUGIO	40	ADMINISTRACION	ADM	\$ 679,246.54	\$ -	\$ 108,195.96	\$ 571,050.58	\$ 571,050.58	\$ 108,195.96	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HASTILO	EL REFUGIO	50	ADMINISTRACION	ADM	\$ 402,851.71	\$ -	\$ 15,578.99	\$ 387,272.72	\$ 387,272.72	\$ 15,578.99	100
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TULIPANES DEL NÚ 01500 - 01418 EN LA LOCALIDAD DE SAN VIGEL, TEQUIQUIAC	SAN VIGEL	40	ADMINISTRACION	ADM	\$ 318,130.92	\$ -	\$ -	\$ 318,130.92	\$ 318,130.92	\$ -	100
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GIRASOLES DEL NÚ 01000 - 01260 EN LA LOCALIDAD DE SAN VIGEL, TEQUIQUIAC	SAN VIGEL	150	ADMINISTRACION	ADM	\$ 1,239,579.65	\$ -	\$ -	\$ 1,239,579.65	\$ 1,239,579.65	\$ -	100
02	01	03	01	01	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMIN DEL NÚ 01170 - 01431 EN LA LOCALIDAD DE VENECESLAD LABRA, TEQUIQUIAC	VENECESLAD LABRA	50	CONTRATO	IR	\$ 526,372.81	\$ -	\$ 0.01	\$ 526,372.88	\$ 526,372.88	\$ 0.01	100
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEJONIVIE DEL NÚ 01200 - 01294 EN LA LOCALIDAD DE VENECESLAD LABRA, TEQUIQUIAC	VENECESLAD LABRA	60	CONTRATO	IR	\$ 630,750.50	\$ -	\$ -	\$ 630,750.50	\$ 630,750.50	\$ -	100
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE JILGADO CIVICO EN LA LOCALIDAD CENTRO, TEQUIQUIAC	CENTRO	4,900	CONTRATO	IR	\$ 2,171,867.15	\$ -	\$ -	\$ 2,171,867.15	\$ 2,171,867.15	\$ -	100
02	02	04	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS LED EN DIFERENTES PLATELES DE EDUCACION BASICA, EN LA LOCALIDAD DE TEQUIQUIAC, TEQUIQUIAC	MUNICIPIO DE TEQUIQUIAC	720	CONTRATO	IR	\$ 542,956.79	\$ -	\$ -	\$ 542,956.79	\$ 542,956.79	\$ -	100
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR PARA LA ESTACION DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SAN VIGEL, TEQUIQUIAC	SAN VIGEL	19,500	CONTRATO	IR	\$ 1,062,327.77	\$ -	\$ -	\$ 1,062,327.77	\$ 1,062,327.77	\$ -	100

*202*



**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal: (1) MUNICIPIO DE TEQUIQUIAC, 0119

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
			(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	01	03	01	01	01	26	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ITERRIDE DEL NO 0-000 - 0-250, CALLEJON DEL BESO DEL NO 0-000 - 0-050 Y CALLE NIMOLENA DEL NO 0-000 - 0-148 EN LA LOCALIDAD DE SAN VIGEL, TEQUIQUIAC	SAN VIGEL	80	CONTRATO	IR	\$ 1,142,282.66	\$ -	\$ -	\$ 1,142,282.66	\$ 1,142,282.66	\$ -	100
02	02	01	01	02	03	26	01	CONSTRUCCION DE CLARIFICACIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARZENAS DEL NO 0-000 - 0-619 EN LA LOCALIDAD DE SAN VIGEL, TEQUIQUIAC	SAN VIGEL	100	CONTRATO	IR	\$ 1,488,034.06	\$ -	\$ -	\$ 1,488,034.06	\$ 1,488,034.06	\$ -	100
02	02	01	01	02	03	26	01	CONSTRUCCION DE CLARIFICACIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAGLEY DEL NO 0-320 - 0-532 EN LA LOCALIDAD DE SAN VIGEL, TEQUIQUIAC	SAN VIGEL	50	CONTRATO	IR	\$ 542,211.53	\$ -	\$ -	\$ 542,211.53	\$ 542,211.53	\$ -	100
02	02	01	01	02	01	26	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAGLEY DEL NO 0-320 - 0-532 EN LA LOCALIDAD DE SAN VIGEL, TEQUIQUIAC	SAN VIGEL	50	ADMINISTRACION	IR	\$ 1,085,933.57	\$ -	\$ -	\$ 1,085,933.57	\$ 1,085,933.57	\$ -	100
02	02	01	01	02	03	26	01	CONSTRUCCION DE CLARIFICACIONES Y BANQUETAS EN CALLE TLIPANES DEL NO 0-360 - 0-418 EN LA LOCALIDAD DE SAN VIGEL, TEQUIQUIAC	SAN VIGEL	40	CONTRATO	AD	\$ 108,878.25	\$ -	\$ -	\$ 108,878.25	\$ 108,878.25	\$ -	100
02	01	03	01	01	01	25	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRESNO Y STA CERRADA DE FRESNO	RANCHERIA LA HEREDAD	50	CONTRATO	IR	\$ 1,056,400.00	\$ -	\$ -	\$ 1,056,400.00	\$ 1,056,400.00	\$ -	100
02	02	01	01	02	01	25	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE GUADALUPE	SAN JOSE	60	ADMINISTRACION	ADM	\$ 616,420.00	\$ -	\$ -	\$ 616,420.00	\$ 616,420.00	\$ -	100
02	02	01	01	02	01	25	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORIENTE ENTRE AV. MANABAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA	TLAPANALOTA	60	ADMINISTRACION	ADM	\$ 580,373.70	\$ -	\$ -	\$ 580,373.70	\$ 580,373.70	\$ -	100
02	02	01	01	02	04	25	01	CONSTRUCCION DE CUBANASIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE RECREATIVO PLENTE VERDE	EL REFUGIO	4,500	ADMINISTRACION	ADM	\$ 236,806.30	\$ -	\$ -	\$ 236,806.30	\$ 236,806.30	\$ -	100
02	06	08	03	02	01	11	01	CONSTRUCCION DE SALON DE LOS MULTIPLES PARA ADULTOS MAYORES EN EL BARRIO DE SAN JOSE	SAN JOSE	2,200	CONTRATO	IR	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	100
02	01	03	01	01	01	11	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAPOTES	SAN WATED	130	CONTRATO	IR	\$ 1,215,625.00	\$ -	\$ -	\$ 1,215,625.00	\$ 1,215,625.00	\$ -	100
02	02	01	01	02	01	11	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MORELOS	CENTRO	450	CONTRATO	LP	\$ 3,181,413.18	\$ -	\$ -	\$ 3,181,413.18	\$ 3,181,413.18	\$ -	100
02	01	03	01	01	01	11	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. MORELOS	CENTRO	450	CONTRATO	IR	\$ 2,503,644.95	\$ -	\$ -	\$ 2,503,644.95	\$ 2,503,644.95	\$ -	100
02	01	03	01	01	01	11	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DE FRESNO NIMOLENA	SAN WATED	80	CONTRATO	AD	\$ 356,663.16	\$ -	\$ -	\$ 356,663.16	\$ 356,663.16	\$ -	100
02	02	01	01	02	01	11	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CALAHUENOC ENTRE CAL. 704 DE CALAHUENOC Y AV. RIO BRAVO.	SAN JOSE	360	CONTRATO	IR	\$ 2,313,616.54	\$ -	\$ -	\$ 2,313,616.54	\$ 2,313,616.54	\$ -	100

*JOL*



**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal: (1) MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, 0119

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
		(3)			(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	05	01	01	01	06	11	01	01	CONSTRUCCION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA DIFLID MONTASO C.C.T. ISEPRAG21F	TLAPAALOYA	180	CONTRATO	AD	\$ 363,485.00	\$ -	\$ -	\$ 363,485.00	\$ 363,485.00	\$ -	100
02	02	01	01	02	01	16	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALCIDO EN CALLE VICTORIA	SAN VATED	120	CONTRATO	IR	\$ 1,631,214.14	\$ -	\$ -	\$ 1,631,214.14	\$ 1,631,214.14	\$ -	100
02	01	03	01	01	01	11	01	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANTARIO CALLE LOCAL	SAN VATED	160	CONTRATO	IR	\$ 453,433.70	\$ -	\$ 191.75	\$ 453,241.95	\$ 453,241.95	\$ 191.75	100
02	02	01	01	02	01	16	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALCIDO EN AV. VISTA HEROSA DEL NÚMERO 185-0-470	TLAPAALOYA	200	CONTRATO	IR	\$ 2,023,903.87	\$ -	\$ -	\$ 2,023,903.87	\$ 2,023,903.87	\$ -	100
02	02	01	01	02	01	16	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALCIDO EN CALLE ZAPOTES	SAN VICTEL	200	CONTRATO	IR	\$ 1,999,390.60	\$ -	\$ 90.92	\$ 1,999,299.68	\$ 1,999,299.68	\$ 90.92	100

M.V.Z. SINTIQUE MAYTE MORENO RODRIGUEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 Firma (11)

LIC. RODRIGO PAREDES LUNA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Firma (11)

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027  
 TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO  
 LIC. OSCAR EDUARDO LOZANO ESTRADA  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
 Firma (11)  
*Con Firmeza Transformando*

ING. JOAN ROJAS GALVAN  
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
 Firma (11)

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027  
 TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO  
*Con Firmeza Transformando*

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027  
 TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO  
*Con Firmeza Transformando*

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027  
 TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO  
*Con Firmeza Transformando*