



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
						25	01	01												
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENCINOS (ZONA 3)	SAN MIGUEL	100	ADMINISTRACION	ADJUDICACION DIRECTA	181,140.39	0.00	0.00	181,140.39	181,140.39	0.00	100.00
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA TELESECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO" C.C.T. 15DTV0327B	SAN MIGUEL	200	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,649,891.40	0.00	0.00	1,649,891.40	1,649,891.40	0.00	100.00
02	02	04	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS LED EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC.	TEQUIXQUIAC.	19875	ADMINISTRACION	INVITACION RESTRINGIDA	1,398,960.00	0.00	0.00	1,398,960.00	1,398,960.00	0.00	100.00
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE CLINICA BASICA MUNICIPAL DE PRIMER NIVEL	TLAPANALOYA	6500	CONTRATO	LICITACION PUBLICA	6,736,780.63	28,514.64	0.00	6,765,295.27	6,736,780.63	28,514.64	99.58
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA URBIS EN TLAPANALOYA.	TLAPANALOYA	2500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,644,171.64	157,028.36	0.00	1,801,200.00	1,644,171.64	157,028.36	91.28
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. FERROCARRIL Y CALLE PUERTO ESCONDIDO	EL REFUGIO	100	ADMINISTRACION	ADJUDICACION DIRECTA	389,811.78	0.00	0.00	389,811.78	389,811.78	0.00	100.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE.	SAN JOSE	8400	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,996,204.60	0.00	0.00	2,996,204.60	2,996,204.60	0.00	100.00
03	03	05	01	01	04	25	01	01	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICAL AL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE.	SAN JOSE	8400	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	999,439.32	0.00	0.00	999,439.32	999,439.32	0.00	100.00
02	02	03	01	02	05	25	01	01	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCION DE CASITA DE CONTROL Y LINEA DE CONDUCCION.	SAN JOSE	8400	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO NUEVO	SAN JOSE	100	ADMINISTRACION	ADJUDICACION DIRECTA	459,711.98	0.00	0.00	459,711.98	459,711.98	0.00	100.00
02	02	04	01	02	01	26	01	01	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED, PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA ILUMINACION DE VARIAS CALLES PARA EL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC.	TEQUIXQUIAC.	19875	ADMINISTRACION	INVITACION RESTRINGIDA	532,324.84	0.00	0.00	532,324.84	532,324.84	0.00	100.00
01	07	01	01	01	02	26	01	01	CONSTRUCCION DE POSTES Y CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC.	TEQUIXQUIAC.	6200	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	532,324.84	0.00	0.00	532,324.84	532,324.84	0.00	100.00
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL CRUCERO, TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MEXICO.	SAN MIGUEL	8000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,085,933.57	0.00	0.00	1,085,933.57	1,085,933.57	0.00	100.00
02	05	01	01	01	06	26	01	01	CONSTRUCCION DE LOSA, ZAPATAS AISLADAS, COLUMNAS Y TRABES EN AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFR. ANTONIO CASO", C.C.T. 15EPR0842F	COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	650	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	485,955.23	0.00	0.00	485,955.23	485,955.23	0.00	100.00
02	05	01	01	01	06	26	01	01	CONSTRUCCION DE COMEDOR Y COCINA PARA DESAYUNADOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "13 DE SEPTIEMBRE" C.C.T. 15SPR189AC	SAN MATEO	450	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	807,918.39	0.00	0.00	807,918.39	807,918.39	0.00	100.00
02	05	01	01	01	06	26	01	01	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No.0693 "JUANA DE ASBAJE" C.C.T. 15EES1035N	SAN JOSE	720	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	100.00
02	05	01	01	01	06	26	01	01	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" C.C.T. 15DPR841T	EL REFUGIO	500	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	100.00
02	05	01	01	01	06	26	01	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER" C.C.T. 15EJN3712Z	SAN JOSE	200	ADMINISTRACION	ADJUDICACION DIRECTA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	100.00
02	05	01	01	01	06	26	01	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA No.302 "FRAY SERVANDO" TERESA DE MIER" TURNO VESPERTINO C.C.T. 15EES14E2G	TLAPANALOYA	800	ADMINISTRACION	ADJUDICACION DIRECTA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00
02	05	01	01	01	06	26	01	01	CONSTRUCCION DE LOSA PARA 2 AULAS ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" C.C.T. 15EPR053Y	COL CENTRO	900	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	392,083.61	0.00	0.00	392,083.61	392,083.61	0.00	100.00
02	01	03	01	01	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLATANOS Y CALLES AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. ENILJANO ZAPATA.	COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	4500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	718,129.79	0.00	0.00	718,129.79	718,129.79	0.00	100.00
02	05	01	01	01	06	26	01	01	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PERFECTO MONROY GUTIERREZ" C.C.T. 15DPR0645P	SAN MIGUEL	560	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	536,441.58	0.00	0.00	536,441.58	536,441.58	0.00	100.00
02	02	04	01	02	01	26	01	01	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED EN ESPACIOS PUBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC.	TODO EL MUNICIPIO	19875	ADMINISTRACION	LICITACION PUBLICA	1,808,226.30	0.00	0.00	1,808,226.30	1,808,226.30	0.00	100.00
02	05	01	01	01	06	26	01	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No.1005 "SIMON BOLIVAR" C.C.T. 15EES1488N	EL REFUGIO	600	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REMEDIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL "TLAXINTALE".	COL CENTRO	19875	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,284,999.99	0.00	0.00	1,284,999.99	1,284,999.99	0.00	100.00
02	02	01	01	02	02	26	01	02	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN MATEO, TEQUIXQUIAC.	SAN MATEO	6500	CONTRATO	LICITACION PUBLICA	5,790,000.00	0.00	0.00	5,790,000.00	5,790,000.00	0.00	100.00
02	05	01	01	01	06	26	01	02	CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MEXICO (ICECYTEM).	SAN MATEO	560	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
02	05	01	01	01	06	26	01	02	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO" C.C.T. 15DTV0327B	SAN MIGUEL	200	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	02	02	26	01	02	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN LA PLAZA CIVICA DE LA COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	6500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
02	05	01	01	01	06	26	01	02	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) NO. 54 C.C.T. 15DML065R	SAN MATEO	80	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	02	02	26	01	02	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE, BARRIO EL REFUGIO	EL REFUGIO	6500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
02	05	01	01	01	06	26	01	02	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 142 "GNACIO MANUEL ALTAMIRANO" C.C.T. 15DES0262C	SAN MATEO	190	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	02	04	26	01	02	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. MEXICO	COL CENTRO	100	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	981,180.69	0.00	0.00	981,180.69	981,180.69	0.00	100.00
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEMOATZIN	SAN JOSE	150	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,095,349.84	0.00	0.00	2,095,349.84	2,095,349.84	0.00	100.00
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE ABRIL	EL REFUGIO	100	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,692,869.59	0.00	0.00	1,692,869.59	1,692,869.59	0.00	100.00
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN Y CDA. MIGUEL ALEMAN	COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	200	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,584,188.97	0.00	0.00	1,584,188.97	1,584,188.97	0.00	100.00
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MEXICO	COL CENTRO	100	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,046,412.91	0.00	0.00	1,046,412.91	1,046,412.91	0.00	100.00



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de Financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	01	04	01	05	02	25	01	02	REHABILITACION DE HUMEDALES EN TLAPANALOYA	TLAPANALOYA	19875	ADMINISTRACION	INVITACION RESTRINGIDA	743,944.06	0.00	0.00	743,944.06	743,944.06	0.00	100.00
02	02	01	01	02	01	25	01	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE R-1	COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	50	ADMINISTRACION	ADJUDICACION DIRECTA	100,038.80	0.00	0.00	100,038.80	100,038.80	0.00	100.00
02	02	01	01	02	01	25	01	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE WENCESLAO LABRA	COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	100	ADMINISTRACION	ADJUDICACION DIRECTA	277,234.04	0.00	0.00	277,234.04	277,234.04	0.00	100.00
02	02	01	01	02	01	25	01	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JORGE JIMENEZ CAMTU	COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	150	ADMINISTRACION	ADJUDICACION DIRECTA	387,009.94	0.00	0.00	387,009.94	387,009.94	0.00	100.00
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, 1 LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO Y 1 MODULO DE SANITARIOS ESCUELA SECUNDARIA "FELIPE VILLANUEVA" C.C.T. 15EES1517S.	COL. WENCESLAO LABRA	750	CONTRATO	LICITACION PUBLICA	3,998,573.93	0.00	0.00	3,998,573.93	3,998,573.93	0.00	100.00
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALMA (ZONA 3).	SAN MIGUEL	200	ADMINISTRACION	ADJUDICACION DIRECTA	378,315.16	0.00	0.00	378,315.16	378,315.16	0.00	100.00
02	02	01	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CHAPULTEPEC (PRIMERA ETAPA).	TLAPANALOYA	6200	ADMINISTRACION	LICITACION PUBLICA	1,861,805.00	0.00	0.00	1,861,805.00	1,861,805.00	0.00	100.00
02	02	01	01	04	01	11	01	01	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA PLAZA CIVICA DE SAN MIGUEL.	SAN MIGUEL	2000	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	04	01	11	01	01	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN EL CEMENTERIO NUEVO DE TEQUIXQUIAC.	EL REFUGIO	6200	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	100.00
03	03	05	01	01	04	26	01	02	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CHABACANO Y CALLE CHABACANO EN LA COL. WENCESLAO LABRA.	COL. WENCESLAO LABRA	800	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,045,466.24	0.00	0.00	1,045,466.24	1,045,466.24	0.00	100.00
02	01	03	01	01	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHABACANO CON CERRADA CHABACANO A CALLE CAMINO AL CHAMACUERO EN LA COL. WENCESLAO LABRA (ESC SECUNDARIA "FELIPE VILLANUEVA")	COL. WENCESLAO LABRA	800	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	305,434.17	0.00	0.00	305,434.17	305,434.17	0.00	100.00
02	02	01	01	04	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN PANTEON MUNICIPAL, UBICADO EN EL BARRIO SAN MIGUEL, TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MEXICO.	SAN MIGUEL	2500	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	04	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN PANTEON MUNICIPAL, UBICADO EN EL PUEBLO DE TLAPANALOYA, TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MEXICO.	TLAPANALOYA	4500	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	04	02	26	01	02	REMEDIACION DE MODULO SANITARIO EN PANTEON MUNICIPAL, UBICADO EN EL CENTRO DE TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MEXICO.	COL. CENTRO	6500	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	186,686.08	0.00	0.00	186,686.08	186,686.08	0.00	100.00
02	02	04	01	02	01	26	01	02	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC.	TODO EL MUNICIPIO	19875	ADMINISTRACION	INVITACION RESTRINGIDA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAPULINES.	LA HEREDAD	380	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,592,027.37	0.00	0.00	1,592,027.37	1,592,027.37	0.00	100.00
03	03	05	01	01	04	26	01	02	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN AV. DEL SOL, COLONIA DEL SOL.	SAN MATEO	150	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	523,865.00	0.00	0.00	523,865.00	523,865.00	0.00	100.00
02	01	03	01	01	01	25	01	01	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN TEQUIXQUIAC, LOCALIDAD TEQUIXQUIAC, ASENTAMIENTO SAN JOSE AVENIDA ORIENTE, MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC.	SAN JOSE	2500	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	327,919.51	0.00	0.00	327,919.51	327,919.51	0.00	100.00
02	01	03	01	01	01	25	01	01	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LA LOCALIDAD TEQUIXQUIAC, ASENTAMIENTO SAN JOSE, CALLE CUAUTEMOC, MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	SAN JOSE	1200	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	106,453.92	0.00	0.00	106,453.92	106,453.92	0.00	100.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COL. RAÚL MENESÉS GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. CRISTEL BRACHO ROJAS
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. XIMENA JOICET HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

ING. JORGE DEMANTE GARCÍA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS