



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022.

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,485,462.73 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
52828/0003	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	C REHABILITACION	084 SISTEMA DE DRENAJE	REHABILITACIÓN DE HUMEDALES EN TLAPANALOYA / TLAPANALOYA	ADMINISTRACION	2022-07-04	2022-08-18	743,944.06	743,944.06	0.00	743,944.06	743,944.06	0.00	15 SISTEMA	1.00		3 POBLADO	1	19,875	95	100.00
53524/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2022-03-29	2022-12-31	8,159,761.44	8,159,761.44	0.00	8,159,761.44	8,159,761.44	0.00	80 ELEMENTO	1.00		4 MUNICIPIO	1	53	94	100.00
53526/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2022-03-29	2022-12-31	2,789,119.56	2,789,119.56	0.00	2,789,119.56	2,789,119.56	0.00	80 ELEMENTO	1.00		4 MUNICIPIO	1	20	94	100.00
53529/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2022-03-29	2022-12-31	1,549,233.24	1,549,233.24	0.00	1,549,233.24	1,549,233.24	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	21	96	100.00
53532/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLE PROTECCIÓN CIVIL / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2022-03-29	2022-12-31	733,086.22	733,086.22	0.00	733,086.22	733,086.22	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	8	97	100.00
53541/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGURIDAD PÚBLICA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2022-03-29	2022-12-31	309,991.96	309,991.96	0.00	309,991.96	309,991.96	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	21	96	100.00
53544/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR PROTECCIÓN CIVIL / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2022-03-29	2022-12-31	147,212.72	147,212.72	0.00	146,498.97	146,498.97	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	8	97	99.49
53548/0010	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	CFE ALUMBRADO PÚBLICO / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2022-03-29	2022-12-31	1,594,493.97	1,594,493.97	0.00	1,594,493.97	1,594,493.97	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	39,489	100	100.00
53553/0011	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	APOYO ORGANISMO AGUA (CAEM-CONAGUA) / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2022-03-29	2022-12-31	5,573,851.36	5,573,851.36	0.00	5,573,851.36	5,573,851.36	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	39,489	96	100.00
53556/0012	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DECOBRO CATASTRAL / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2022-03-29	2022-12-31	1,110,156.51	1,110,156.51	0.00	1,110,156.51	1,110,156.51	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	39,489	98	100.00
55993/0014	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE R-1. / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2022-07-13	2022-07-22	100,038.80	100,038.80	0.00	100,038.80	100,038.80	0.00	02 METRO CUADRADO	245.57		2 COLONIA	1	50	99	100.00
55994/0015	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE WENCESLAO LABRA / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2022-07-13	2022-07-29	277,234.04	277,234.04	0.00	277,234.04	277,234.04	0.00	02 METRO CUADRADO	685.56		2 COLONIA	1	100	99	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022.

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,485,462.73 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
55995/0016	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JORGE JIMENEZ CANTÚ. / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2022-07-13	2022-08-12	387,009.94	387,009.94	0.00	387,009.94	387,009.94	0.00	02 METRO CUADRADO	1,096.60		2 COLONIA	1	150	100	100.00	
55998/0017	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	081 SECUNDARIA	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, 1 LABORATORIO MULTIDICIPLINARIO Y 1 MODULO DE SANITARIOS ESCUELA SECUNDARIA "FELIPE VILLANUEVA" C.C.T. 15EES16175 / COLONIA WENCESLAO LABRA	CONTRATO	2022-07-13	2022-10-13	3,998,573.93	3,998,573.93	0.00	3,998,573.93	3,998,573.93	0.00	02 METRO CUADRADO	572.24		5 ALUMNO	1	750	98	100.00	
58947/0018	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	LAUDO EXPEDIENTE NO. SAT/10/2010. / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2022-08-22	2022-08-31	922,693.98	922,693.98	0.00	922,693.98	922,693.98	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00	
60060/0019	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2022-12-29	2022-12-31	1,089,060.94	1,089,060.94	0.00	1,089,060.94	1,089,060.94	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	300	100	100.00	
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 16</b>									<b>TOTAL</b>	<b>29,485,462.67</b>	<b>29,485,462.67</b>	<b>0.00</b>	<b>29,484,748.92</b>	<b>29,484,748.92</b>	<b>0.00</b>							<b>1559</b>	

**Complementarios: 0**      **Directa: 0**

**CIUDADANO LUIS RAÚL  
MENESES GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL**

**LIC. CRISTEL OROZCO  
ROJAS  
TESORERA MUNICIPAL**

**ING. JORGE CLEMENTE  
GARCIA  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS**

**LIC. XIMENA JOICET  
HERNANDEZ SANCHEZ  
CONTRALORA MUNICIPAL**

TEQUIXQUIAC